

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 (ต่อจากของเดิม)	590,200.00			✓	-	590,200.00	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านสันติ ภิรมย์	600,000.00			✓	-	600,000.00	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงลานจอดรถแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตด้านหน้าโบราณสถานลายพระ หัตถ์	320,000.00			✓	-	320,000.00	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ซอยเทศบาล 6 และซอย เทศบาล 14	1,499,800.00			✓	-	1,499,800.00	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต หมู่ที่ 9	700,000.00			✓	-	700,000.00	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ซอยเทศบาล 3	646,000.00			✓	-	646,000.00	กองช่าง	